

OBRA:	LES PINEDES
DATA:	

CAPITOL	0101.MT.PRELIMINARS
---------	---------------------

CODI	UT MEDICIO	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	MA D'OBRA															
																RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST	
01.01.01	M3	EXCAVACIÓ TERRA VEGETAL	820,710	8,99 h.		-8,99 h.			0,00			0,00	5,00		-5,00			0,0000	15,00 €		0,0000		0,0000	14,00 €	0,0548	0,0000	-0,0548	13,50 €	0,74 €	0,00 €	-0,74 €
TOTALS				8,99 h.	0,00 h.	-8,99 h.																									

CAPITOL	0102.MT.EXCAVACIONS
---------	---------------------

			MA D'OBRA																												
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST	
01.02.01	M3	EXCAVACIÓ REBAIX	3.867,150	39,99 h.		-39,99 h.			0,00			0,00	5,00		-5,00		0,00000	0,0000	15,00 €		0,0000	0,0000	0,0000	14,00 €	0,0517	0,0000	-0,0517	13,50 €	0,70 €	0,00 €	-0,70 €
01.02.02	M3	EXCAVACIÓ TERRES SOTERRANES -300M	828,160	8,99 h.		-8,99 h.			0,00			0,00	5,00		-5,00		0,00000	0,0000	15,00 €		0,0000	0,0000	0,0000	14,00 €	0,0543	0,0000	-0,0543	13,50 €	0,73 €	0,00 €	-0,73 €
01.02.03	M3	EXCAVACIÓ DE BASES I PIOUS A 150M	52,020	3,00 h.		-3,00 h.			0,00			0,00	3,00		-3,00		0,00000	0,0000	15,00 €		0,0000	0,0000	0,0000	14,00 €	0,1730	0,0000	-0,1730	13,50 €	2,34 €	0,00 €	-2,34 €
01.02.04	M3	EXCAVACIÓ RASES I TASTALL-LACIONS A 100M	18,720	3,00 h.		-3,00 h.			0,00			0,00	3,00		-3,00		0,00000	0,0000	15,00 €		0,0000	0,0000	0,0000	14,00 €	0,1905	0,0000	-0,1905	13,50 €	2,57 €	0,00 €	-2,57 €
01.02.05	M3	TRANSPORT TERRES ABOCADOR 15-20 Km	6.110,174	0,00 h.		0,00 h.			0,00			0,00			0,00		0,00000	0,0000	15,00 €		0,0000	0,0000	0,0000	14,00 €		0,0000	0,0000	13,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.02.06	M3	TERRES A MONODIPÒSIT	6.110,174	0,00 h.		0,00 h.			0,00			0,00			0,00		0,00000	0,0000	15,00 €		0,0000	0,0000	0,0000	14,00 €		0,0000	0,0000	13,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTALS	56,98 h.	0,00 h.	-56,98 h.
--------	----------	---------	-----------

CAPITOL	0103.MT.TERRAPLENATS
---------	----------------------

				MA D'OBRA																										
CODI	UT MEDICIO	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST
01.03.01	M3	TERRAPLENAT RASES 95% P.M.	571,474	50,98 h.		-50,98 h.			0,00	1,00		-1,00	1,00		-1,00		0,0000	0,0000	15,00 €	0,0892	0,0000	-0,0892	14,00 €	0,0892	0,0000	-0,0892	13,50 €	2,45 €	0,00 €	-2,45 €

TOTALS	50,98 h.	0,00 h.	-50,98 h.
--------	----------	---------	-----------

CAPITOL	0201.E.FONAMENTS
---------	------------------

				MA D'OBRA																											
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST	
02.01.01	M2	REPAS SÒL RASES -1'SOM	1.243,600	25,00 h.		-25,00 h.			0,00			0,00	5,00		-5,00		0,0000	0,0000	0,0000	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	0,1005	0,0000	-0,1005	13,50 €	1,36 €	0,00 €	-1,36 €
02.01.02	M2	FORMIGO NETEJA 10CM	1.243,600	18,00 h.		-18,00 h.			-4,00	4,00		-4,00	4,00		-4,00	0,0579	0,0000	-0,0579	15,00 €	0,0579		0,0000	-0,0579	14,00 €	0,0579	0,0000	-0,0579	13,50 €	2,46 €	0,00 €	-2,46 €
02.01.03	M3	FORMIGO LLOSA FOMENTACIÓ HA-25	705,600	27,01 h.		-27,01 h.			-4,00	4,00		-4,00	4,00		-4,00	0,1531	0,0000	-0,1531	15,00 €	0,1531		0,0000	-0,1531	14,00 €	0,1531	0,0000	-0,1531	13,50 €	6,51 €	0,00 €	-6,51 €
02.01.04	KG	ACER LLOSA B-SOOS	54.331,200	150,09 h.		-150,09 h.			-8,00	8,00		-8,00	8,00		-8,00	0,0221	0,0000	-0,0221	15,00 €	0,0221		0,0000	-0,0221	14,00 €	0,0221	0,0000	-0,0221	13,50 €	0,94 €	0,00 €	-0,94 €
02.01.05	M2	ENCOFRAT TAULER FUSTA LLOSA	121,344	14,00 h.		-14,00 h.			-4,00	4,00		-4,00	4,00		-4,00	0,4615	0,0000	-0,4615	15,00 €	0,4615		0,0000	-0,4615	14,00 €	0,4615	0,0000	-0,4615	13,50 €	19,61 €	0,00 €	-19,61 €

TOTALS	234,09 h.	0,00 h.	-234,09 h.
--------	-----------	---------	------------

CAPITOL	0201.E. MURS
---------	--------------

				MA D'OBRERA																										
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEOS	RENDIMENT REAL PEOS	RESULTAT RENDIMENT PEOS	COST PEOS	COST MA D'OBRERA	COST MA D'OBRERA REAL	RESULTAT COST
02.01.06	M3	FORMIGÓ MUR HA-25	170,833	14,19 h		-14,19 h	4,00		-4,00	4,00		-4,00	4,00		-4,00	0,3322	0,0000	-0,3322	15,00 €	0,3322	0,0000	-0,3322	14,00 €	0,3322	0,0000	-0,3322	13,50 €	14,12 €	0,00 €	-14,12 €
02.01.07	KG	ACER MUR B-500S	14,469	8,00 h		-8,00 h	8,00		-8,00	8,00		-8,00	8,00		-8,00	0,0249	0,0000	-0,0249	15,00 €	0,0249	0,0000	-0,0249	14,00 €	0,0249	0,0000	-0,0249	13,50 €	14,06 €	0,00 €	-14,06 €
02.01.08	M2	ENCOFAT METALLIC MUR	1.103,632	90,00 h		-90,00 h	4,00		-4,00	4,00		-4,00	4,00		-4,00	0,3252	0,0000	-0,3252	14,00 €	0,3252	0,0000	-0,3252	14,00 €	0,3252	0,0000	-0,3252	13,80 €	14,38 €	0,00 €	-13,80 €
02.01.09	M	JUNTA DILATACIO	27,000	1,00 h		-1,00 h	4,00		-4,00	4,00		-4,00	4,00		-4,00	0,1481	0,0000	-0,1481	15,00 €	0,1481	0,0000	-0,1481	14,00 €	0,1481	0,0000	-0,1481	13,50 €	14,29 €	0,00 €	-13,50 €
02.01.10	M	REBLERT JUNI CORDO CEL·LULAR	54,000	1,00 h		-1,00 h	4,00		-4,00	4,00		-4,00	4,00		-4,00	0,0741	0,0000	-0,0741	14,00 €	0,0741	0,0000	-0,0741	14,00 €	0,0741	0,0000	-0,0741	13,50 €	14,29 €	0,00 €	-13,50 €
02.01.11	M	MATERIAL REBLERT ESTANCANTU JUNTJS	238,240	6,00 h		-6,00 h	4,00		-4,00	4,00		-4,00	4,00		-4,00	0,1007	0,0000	-0,1007	15,00 €	0,1007	0,0000	-0,1007	14,00 €	0,1007	0,0000	-0,1007	13,50 €	14,28 €	0,00 €	-13,50 €
02.01.12	M3	ESTESA VIBRATGE I REMOLINAT MECANIC	1.228,400	1,00 h		-1,00 h	4,00		-4,00	4,00		-4,00	4,00		-4,00	0,0101	0,0000	-0,0101	15,00 €	0,0101	0,2644	-0,2644	14,00 €	0,0101	0,2644	-0,2644	13,50 €	14,24 €	0,00 €	-13,50 €
03.08.04	M2	IMPERMEABILITACIO MUR	551,100	55,00 h		-55,00 h	3,00		-3,00	3,00		-3,00	3,00		-3,00	0,2994	0,0000	-0,2994	15,00 €	0,2994	0,0000	-0,2994	14,00 €	0,2994	0,0000	-0,2994	13,50 €	14,61 €	0,00 €	-13,50 €
03.08.05	M	TUB DRENATGE D 125	210,700	54,00 h		-54,00 h	2,00		-2,00	2,00		-2,00	2,00		-2,00	0,5126	0,0000	-0,5126	15,00 €	0,5126	0,0000	-0,5126	14,00 €	0,5126	0,0000	-0,5126	13,50 €	14,61 €	0,00 €	-14,61 €

TOTALS	347,24 h.	0,00 h.	-347,24 h.
--------	-----------	---------	------------

CAPITOL	0202.E. ESTRUCTURA
---------	--------------------

CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST
02-02-01	M2	SOSTRE RETICULAR 22+5	3.884.700	399 98 h.	-399 98 h.	8,00	-8,00	8,00	-8,00	8,00	-8,00	8,00	-8,00	8,00	-8,00	0,8237	0,0000	-0,8237	15,00 €	0,8237	0,0000	-0,8237	14,00 €	0,8237	0,0000	-0,8237	13,50 €	35,01 €	0,00 €	-35,01 €
02-02-02	M2	SOSTRE RETICULAR 30+5	232.300	50 00 h.	-50 00 h.	4,00	-4,00	4,00	-4,00	4,00	-4,00	4,00	-4,00	4,00	-4,00	0,8610	0,0000	-0,8610	15,00 €	0,8610	0,0000	-0,8610	14,00 €	0,8610	0,0000	-0,8610	13,50 €	36,59 €	0,00 €	-36,59 €
02-02-03	M3	FORMIGÓ LLOSA HA-25	79.440	3 01 h.	-3 01 h.	4,00	-4,00	4,00	-4,00	4,00	-4,00	4,00	-4,00	4,00	-4,00	0,1518	0,0000	-0,1518	15,00 €	0,2518	0,0000	-0,2518	14,00 €	0,2518	0,0000	-0,2518	13,50 €	9,20 €	0,00 €	-9,20 €
02-02-04	M2	ENCORFAT LLOSA -310M	317.760	45 00 h.	-45 00 h.	4,00	-4,00	4,00	-4,00	4,00	-4,00	4,00	-4,00	4,00	-4,00	0,5665	0,0000	-0,5665	15,00 €	0,5665	0,0000	-0,5665	14,00 €	0,5665	0,0000	-0,5665	13,50 €	24,08 €	0,00 €	-24,08 €
02-02-05	M2	ENCORFAT LLOSA INCLINADA -310M	17.800	40 00 h.	-40 00 h.	4,00	-4,00	4,00	-4,00	4,00	-4,00	4,00	-4,00	4,00	-4,00	0,9259	0,0000	-0,9259	14,00 €	0,9259	0,0000	-0,9259	13,50 €	0,9259	0,0000	-0,9259	12,30 €	39,25 €	0,00 €	-39,25 €
02-02-06	M3	FORMIGÓ LLOSA INCLINADA HA-25	27.648	2 00 h.	-2 00 h.	4,00	-4,00	4,00	-4,00	4,00	-4,00	4,00	-4,00	4,00	-4,00	0,2894	0,0000	-0,2894	15,00 €	0,2894	0,0000	-0,2894	14,00 €	0,2894	0,0000	-0,2894	13,50 €	12,30 €	0,00 €	-12,30 €
02-02-07	KG	ACER LLOSA	7.509.302	24 97 h.	-24 97 h.	8,00	-8,00	8,00	-8,00	8,00	-8,00	8,00	-8,00	8,00	-8,00	0,0266	0,0000	-0,0266	15,00 €	0,0266	0,0000	-0,0266	14,00 €	0,0266	0,0000	-0,0266	13,50 €	1,13 €	0,00 €	-1,13 €
02-02-08	KG	ACER S-275 PILARS	2.647.840	40 02 h.	-40 02 h.	8,00	-8,00	8,00	-8,00	8,00	-8,00	8,00	-8,00	8,00	-8,00	0,1209	0,0000	-0,1209	15,00 €	0,1209	0,0000	-0,1209	14,00 €	0,1209	0,0000	-0,1209	13,50 €	5,14 €	0,00 €	-5,14 €

TOTALS	604,98 h.	0,00 h.	-604,98 h.
--------	-----------	---------	------------

CAPITOL	0301.RP.FONAMENTS I MURS
---------	--------------------------

				MA D'OBRERA																											
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRERA	COST MA D'OBRERA REAL	RESULTAT COST	
03.01.01	M2	REPAS SOL RECALÇ.-1'50M	24.600	0.82 h.		-0.82 h.			0.00			0.00	3.00		-3.00	0.0579	0.0000	0.0000	15.00 €		0.0000	0.0000	0.0000	14.00 €	0.1005	0.0000	-0.1005	13.50 €	1.36 €	0.00 €	-1.36 €
03.01.02	M2	FORMIGO NETEJA 10CM	24.600	0.71 h.		-0.71 h.	2.00		-2.00	2.00		-2.00	2.00		-2.00	0.0579	0.0000	-0.0579	15.00 €	0.0579	0.0000	-0.0579	14.00 €	0.0579	0.0000	-0.0579	13.50 €	2.46 €	0.00 €	-2.46 €	
03.01.03	MA	FORMIGO RASA DE FONAMENTACIO HA-25	24.760	1.00 h.		-1.00 h.	2.00		-2.00	2.00		-2.00	2.00		-2.00	0.0000	0.0000	-0.0000	15.00 €		0.0000	0.0000	0.0000	14.00 €		0.0000	-0.0000	13.50 €	15.45 €	0.00 €	-15.45 €
03.01.04	MA	ACER. RASA R-5'00S.	21.047.960	2.00 h.		-2.00 h.	0.0001		-0.0001	2.00		-0.0001	2.00		-0.0001	0.0000	0.0000	-0.0000	15.00 €		0.0000	0.0000	0.0000	14.00 €		0.0000	-0.0000	13.50 €	0.0401 €	0.00 €	-0.0401 €
03.01.05	M2	PARET BLOC 20CM. OMLPLERT FORMIGO	208.360	110.00 h.		-110.00 h.	2.00		-2.00	2.00		-2.00	2.00		-2.00	1.0559	0.0000	-1.0559	15.00 €		0.0000	0.0000	0.0000	14.00 €	1.0559	0.0000	-1.0559	13.50 €	30.09 €	0.00 €	-30.09 €
03.01.06	M2	REBLERT JUNT CORDO CEL.LULAR	14.400	1.00 h.		-1.00 h.	1.00		-1.00	1.00		-0.0694	1.00		-1.00	0.0694	0.0000	-0.0694	15.00 €		0.0000	0.0000	0.0000	14.00 €	0.0694	0.0000	-0.0694	13.50 €	1.98 €	0.00 €	-1.98 €

TOTALS	137,55 h.	0,00 h.	-137,55 h.
--------	-----------	---------	------------

CAPITOL	0302.RP.ESTRUCTURA
---------	--------------------

				MA D'OBRA																										
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST
03.02.01	UT	FORAT SOSTRE PAS INSTAL·LACIONS	12,000	12,00 h.		-12,00 h.			0,00	1,00		-1,00	0,00		0,00		0,0000	0,0000	15,00 €	1,0000	0,0000	-1,0000	14,00 €		0,0000	0,0000	13,50 €	14,00 €	0,00 €	-14,00 €

TOTALS	12,00 h.	0,00 h.	-12,00 h.
--------	----------	---------	-----------

CAPITOL	0303.RP.TANCAMENTS
---------	--------------------

				MA D'OBRA																										
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST
03.03.01	M2	PARET MAÓ CALAT 14CM.	4.111,710	260,00 h.		-260,00 h.	6,00		-6,00	6,00		-6,00	6,00		-6,00	0,3794	0,0000	-0,3794	15,00 €	0,3794	0,0000	-0,3794	14,00 €	0,3794	0,0000	-0,3794	13,50 €	16,12 €	0,00 €	-16,12 €
03.03.02	M	LLINDA PREFABRICADA	594,600	30,00 h.		-30,00 h.	6,00		-6,00	6,00		-6,00	6,00		-6,00	0,3027	0,0000	-0,3027	15,00 €	0,3027	0,0000	-0,3027	14,00 €	0,3027	0,0000	-0,3027	13,50 €	12,86 €	0,00 €	-12,86 €
03.03.03	M	CAIXA DE PERSIANA	217,800	5,00 h.		-5,00 h.	6,00		-6,00	6,00		-6,00	6,00		-6,00	0,1377	0,0000	-0,1377	15,00 €	0,1377	0,0000	-0,1377	14,00 €	0,1377	0,0000	-0,1377	13,50 €	5,85 €	0,00 €	-5,85 €
03.03.04	M2	PARET TANCAMENT 30CM. DOBLE BLOC OMPLERT FORMIGO	202,620	32,00 h.		-32,00 h.	6,000		-6,00	6,000		-6,00	6,000		-6,00	0,9476	0,0000	-0,9476	15,00 €	0,9476	0,0000	-0,9476	14,00 €	0,9476	0,0000	-0,9476	13,50 €	40,27 €	0,00 €	-40,27 €

TOTALS	326,99 h.	0,00 h.	-326,99 h.
--------	-----------	---------	------------

CAPITOL	0304.RP.ENVANS INTERIORS
---------	--------------------------

			MA D'OBRA																										
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST	
03.04.01	M2	SOLERA FORMIGO 15CM. ARMARIS	34,200	8,00 h		-8,00 h	1,00	-1,00			0,00	1,00	-1,00	0,2339	0,0000	-0,2339	15,50 €		0,0000		0,0000	14,00 €	0,2339	0,0000	-0,2339	13,50 €	6,67 €	0,00 €	-6,67 €
03.04.02	M2	APLACAT GUIX LAMINAT + AILLAMENT	3.506,530	90,00 h		-90,00 h	6,00	-6,00	6,00		-6,00	6,00	-6,00	0,1540	0,0000	-0,1540	15,00 €	0,1540	0,0000		0,0000	14,00 €	0,1540	0,0000	-0,1540	13,50 €	6,55 €	0,00 €	-6,55 €
03.04.03	M2	ENVAÇ GUIX LAMINAT + AILLAMENT	1.490,180	54,99 h		-54,99 h	6,00	-6,00	6,00		-6,00	6,00	-6,00	0,2214	0,0000	-0,2214	15,00 €	0,2214	0,0000		0,0000	14,00 €	0,2214	0,0000	-0,2214	13,50 €	9,41 €	0,00 €	-9,41 €

TOTALS	152,99 h.	0,00 h.	-152,99 h.
--------	-----------	---------	------------

CAPITOL	0305.RP.SANEJAMENT VERTICAL I VENTILACIONS
---------	--

				MA D'OBRA																										
CODI	UT MEDICIO	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST	
03.05.01	M	CONDUCTE HELICOIDAL D.125	168,00	56,00 h.		-56,00 h.	3,00		-3,00	3,00		-3,00			0,00	1,0000	0,0000	-1,0000	15,00 €	1,0000	0,0000	-1,0000	14,00 €	0,0000	0,0000	0,0000	29,00 €	0,00 €	-29,00 €	
03.05.02	M	CONDUCTE HELICOIDAL D.300	52,00	26,00 h.		-26,00 h.	3,00		-3,00	3,00		-3,00			0,00	1,5000	-1,5000	-1,5000	15,00 €	1,5000	0,0000	-1,5000	14,00 €	0,0000	0,0000	0,0000	13,50 €	43,50 €	0,00 €	-43,50 €

03.05.03	M2	AILLAMENT FELTRE FIBRA VIDRE	62,400	1,10 h.	-1,10 h.	3,00	-3,00	3,00	-3,00	3,00	0,00	0,0529	0,0000	-0,0529	15,00 €	0,0529	0,0000	-0,0529	14,00 €	0,0000	0,0000	13,50 €	1,53 €	0,00 €	-1,53 €
03.05.04	UT	REIXA DE VENTILACIÓ	28,000	3,00 h.	-3,00 h.	3,00	-3,00	3,00	-3,00	3,00	0,00	0,3214	0,0000	-0,3214	15,00 €	0,3214	0,0000	-0,3214	14,00 €	0,0000	0,0000	13,50 €	9,32 €	0,00 €	-9,32 €
03.05.05	M	BAIXANT PVC D.110-125	590,000	40,00 h.	-40,00 h.	3,00	-3,00	3,00	-3,00	3,00	0,00	0,2034	0,0000	-0,2034	15,00 €	0,2034	0,0000	-0,2034	14,00 €	0,0000	0,0000	13,50 €	5,90 €	0,00 €	-5,90 €
03.05.06	M	DESGUAS PVC D.50	312,000	30,00 h.	-30,00 h.	3,00	-3,00	3,00	-3,00	3,00	0,00	0,2885	0,0000	-0,2885	15,00 €	0,2885	0,0000	-0,2885	14,00 €	0,0000	0,0000	13,50 €	8,37 €	0,00 €	-8,37 €
03.05.07	M	VENTILACIÓ PVC D.40	24,000	3,00 h.	-3,00 h.	3,00	-3,00	3,00	-3,00	3,00	0,00	0,3750	0,0000	-0,3750	15,00 €	0,3750	0,0000	-0,3750	14,00 €	0,0000	0,0000	13,50 €	10,88 €	0,00 €	-10,88 €
03.05.08	UT	BUNERA D.100	3,000	0,30 h.	-0,30 h.	3,00	-3,00	3,00	-3,00	3,00	0,00	0,3000	0,0000	-0,3000	15,00 €	0,3000	0,0000	-0,3000	14,00 €	0,0000	0,0000	13,50 €	8,70 €	0,00 €	-8,70 €
03.05.09	UT	BUNERA SIFONICA 20X20CM	10,000	1,40 h.	-1,40 h.	3,00	-3,00	3,00	-3,00	3,00	0,00	0,4200	0,0000	-0,4200	15,00 €	0,4200	0,0000	-0,4200	14,00 €	0,0000	0,0000	13,50 €	12,18 €	0,00 €	-12,18 €

TOTALS	160,81 h.	0,00 h.	-160,81 h.
--------	-----------	---------	------------

CAPITOL	0306.RP.SANEJAMENT HORITZONTAL
---------	--------------------------------

			MA D'OBRA																											
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST
03.06.01	M	CLAVEGUERO PVC D.160	123,000	30,00 h.	-30,00 h.	3,00	-3,00	3,00	-3,00	3,00	0,000	0,7317	0,0000	-0,7317	15,00 €	0,7317	0,0000	-0,7317	14,00 €	0,7317	0,0000	-0,7317	14,00 €	0,0000	0,0000	0,0000	13,50 €	21,22 €	0,00 €	-21,22 €
03.06.02	M	CLAVEGUERO PVC SOLERA FORMIGÓ D.200	111,000	30,00 h.	-30,00 h.	3,00	-3,00	3,00	-3,00	3,00	0,00	0,8108	0,0000	-0,8108	15,00 €	0,8108	0,0000	-0,8108	14,00 €	0,8108	0,0000	-0,8108	14,00 €	0,0000	0,0000	0,0000	13,50 €	23,51 €	0,00 €	-23,51 €
03.06.03	UT	PERICO SIFONIC PVC D. 160	6,000	10,00 h.	-10,00 h.	3,00	-3,00	3,00	-3,00	3,00	0,000	5,0000	0,0000	-5,0000	15,00 €	5,0000	0,0000	-5,0000	14,00 €	5,0000	0,0000	-5,0000	14,00 €	0,0000	0,0000	0,0000	13,50 €	145,00 €	0,00 €	-145,00 €
03.06.04	UT	PERICO SIFONIC OBRA 60X60X50	2,000	5,00 h.	-5,00 h.	2,00	-2,00	2,00	-2,00	2,00	0,00	5,0000	0,0000	-5,0000	15,00 €	5,0000	0,0000	-5,0000	14,00 €	5,0000	0,0000	-5,0000	14,00 €	0,0000	0,0000	0,0000	13,50 €	145,00 €	0,00 €	-145,00 €
03.06.05	UT	PERICO SIFONIC OBRA 45X45X40	8,000	20,00 h.	-20,00 h.	2,00	-2,00	2,00	-2,00	2,00	0,00	5,0000	0,0000	-5,0000	15,00 €	5,0000	0,0000	-5,0000	14,00 €	5,0000	0,0000	-5,0000	14,00 €	0,0000	0,0000	0,0000	13,50 €	145,00 €	0,00 €	-145,00 €

TOTALS	95,00 h.	0,00 h.	-95,00 h.
--------	----------	---------	-----------

CAPITOL	0307.RP.ARREBOSSATS I LLISCATS
---------	--------------------------------

CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST
03.07.01	M2	ARREBOSSAT MESTREJAT VERTICAL	32,500	15,00 h.	-15,00 h.	1,00	-1,00		-1,00		0,00	1,00	1,00	-1,00	0,4615	0,0000	-0,4615	15,00 €		0,0000	0,0000	-0,4615	14,00 €	0,4615	0,0000	-0,4615	13,50 €	13,15 €	0,00 €	-13,15 €
03.07.02	M2	ARREBOSSAT BONAVISTA VERTICAL	410,740	45,00 h.	-45,00 h.	4,00	-4,00		-4,00		0,00	2,00	2,00	-2,00	0,4382	0,0000	-0,4382	15,00 €		0,0000	0,0000	-0,4382	14,00 €	0,2191	0,0000	-0,2191	13,50 €	9,53 €	0,00 €	-9,53 €

TOTALS	60,00 h.	0,00 h.	-60,00 h.
--------	----------	---------	-----------

CAPITOL	0308.RP.COBERTES I IMPERMEABILITZACIONS
---------	---

				MA D'OBRA																										
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST
03.08.01	M2	SOLERA SUPERMAHO+PERFIL T	10,000	10,00 h.	-10,00 h.	1,00	-1,00		-1,00		0,00	1,00	-1,00	1,0000	0,0000	-1,0000	15,00 €		0,0000	0,0000	-1,0000	14,00 €	1,0000	0,0000	-1,0000	13,50 €	28,50 €	0,00 €	-28,50 €	
03.08.02	M2	COBERTA INVERTIDA	352,650	60,00 h.	-60,00 h.	5,00	-5,00		-5,00		0,00	5,00	-5,00	0,8507	0,0000	-0,8507	15,00 €		0,0000	0,0000	-0,8507	14,00 €	0,8507	0,0000	-0,8507	13,50 €	24,24 €	0,00 €	-24,24 €	
03.08.03	M2	COBERTA TRANSITABLE	1.111,280	150,00 h.	-150,00 h.	5,00	-5,00	5,00	-5,00	5,00	-5,00	5,00	-5,00	0,6749	0,0000	-0,6749	15,00 €	0,6749	0,0000	-0,6749	14,00 €	0,6749	0,0000	-0,6749	13,50 €	28,68 €	0,00 €	-28,68 €		
03.08.06	UT	GARGOLA CERAMICA	15,000	4,00 h.	-4,00 h.	2,00	-2,00		-2,00		0,00	2,00	-2,00	0,5333	0,0000	-0,5333	15,00 €		0,0000	0,0000	-0,5333	14,00 €	0,5333	0,0000	-0,5333	13,50 €	15,20 €	0,00 €	-15,20 €	
03.08.07	M	REIXA DESGUAS 25CM	8,000	4,00 h.	-4,00 h.	2,00	-2,00		-2,00		0,00	2,00	-2,00	1,0000	0,0000	-1,0000	15,00 €		0,0000	0,0000	-1,0000	14,00 €	1,0000	0,0000	-1,0000	13,50 €	28,50 €	0,00 €	-28,50 €	
03.08.08	M	JUNT DILATACIO PECES FORMIGO IN SITU	97,000	5,00 h.	-5,00 h.	2,00	-2,00		-2,00		0,00	2,00	-2,00	0,1031	0,0000	-0,1031	15,00 €		0,0000	0,0000	-0,1031	14,00 €	0,1031	0,0000	-0,1031	13,50 €	2,94 €	0,00 €	-2,94 €	

TOTALS	233,00 h.	0,00 h.	-233,00 h.
--------	-----------	---------	------------

CAPITOL	0309.RP.APLACATS I MARBRES
---------	----------------------------

				MA D'OBRA																										
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST
03.09.01	M	ESCOPIDOR PEDRA ARTIFICIAL 29CM	149,400	20,00 h.	-20,00 h.	4,00	-4,00		-4,00		0,00	2,00	-2,00	0,5355	0,0000	-0,5355	15,00 €		0,0000	0,0000	-0,2677	13,50 €	11,65 €	0,00 €	-11,65 €					
03.09.02	M	CORONAMENT PEDRA ARTIFICIAL 29CM	265,700	20,00 h.	-20,00 h.	4,00	-4,00		-4,00		0,00	2,00	-2,00	0,3011	0,0000	-0,3011	15,00 €		0,0000	0,0000	-0,1505	13,50 €	6,55 €	0,00 €	-6,55 €					
03.09.05	M2	APLACAT PEDRA GRES EXTERIOR VERTICAL	441,670	90,00 h.	-90,00 h.	4,00	-4,00		-4,00		0,00	2,00	-2,00	0,8151	0,0000	-0,8151	15,00 €		0,0000	0,0000	-0,4075	13,50 €	17,73 €	0,00 €	-17,73 €					
03.09.06	M2	FAÇANA VENTILADA RESINES SINTETIQUES	173,500	30,00 h.	-30,00 h.	4,00	-4,00		-4,00		0,00	4,00	-4,00	0,6916	0,0000	-0,6916	15,00 €		0,0000	0,0000	-0,6916	13,50 €	19,71 €	0,00 €	-19,71 €					

TOTALS	160,00 h.	0,00 h.	-160,00 h.
--------	-----------	---------	------------

CAPITOL	0310.RP.AILLAMENTS
---------	--------------------

			MA D'OBRA																												
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST	
03.10.01	M2	POLIURETÀ 7CM PROJECTAT	93,200	5,00 h.		-5,00 h.	2,00		-2,00			0,00	1,00		-1,00	0,1073	0,0000	-0,1073	15,00 €		0,0000	0,0000	0,0000	14,00 €	0,0536	0,0000	-0,0536	13,50 €	2,33 €	0,00 €	-2,33 €
03.10.02	M	JUNT DILATACIO PECES FORMIGO IN SITU	56,000	4,00 h.		-4,00 h.	2,00		-2,00			0,00	1,00		-1,00	0,1429	0,0000	-0,1429	15,00 €		0,0000	0,0000	0,0000	14,00 €	0,0714	0,0000	-0,0714	13,50 €	3,11 €	0,00 €	-3,11 €

TOTALS	9,00 h.	0,00 h.	-9,00 h.
--------	---------	---------	----------

CAPITOL	0311.RP.PAVIMENTS INTERIORS
---------	-----------------------------

				MA D'OBRA																										
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST
03.11.01	M2	SUBBASE GRAVA 15CM	12,000	2,00 h.		-2,00 h.			0,00	2,00		-2,00	2,00		-2,00	0,2662	0,0000	0,0000	15,00 €	0,3333	0,0000	-0,3333	14,00 €	0,3333	0,0000	-0,3333	13,50 €	9,17 €	0,00 €	-9,17 €
03.11.02	M3	PAVIMENT FORMIGÓ HA-25	112,700	10,00 h.		-10,00 h.	3,00		-3,00			0,00	3,00		-3,00	0,2662	0,0000	-0,2662	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	0,2662	0,0000	-0,2662	13,50 €	7,59 €	0,00 €	-7,59 €
03.11.03	M2	PAVIMENT RAJOLA GRES 23,5€/M2	843,840	64,01 h.		-64,01 h.	6,00		-6,00	3,00		-3,00	3,00		-3,00	0,4551	0,0000	-0,4551	15,00 €	0,2275	0,0000	-0,2275	14,00 €	0,2275	0,0000	-0,2275	13,50 €	13,08 €	0,00 €	-13,08 €
03.11.07	M2	PAVIMENT TERRATZO MICROGRA 40X40	2.164,450	59,99 h.		-59,99 h.	6,00		-6,00	3,00		-3,00	3,00		-3,00	0,1663	0,0000	-0,1663	15,00 €	0,0832	0,0000	-0,0832	14,00 €	0,0832	0,0000	-0,0832	13,50 €	4,78 €	0,00 €	-4,78 €
03.11.08	M2	REBAIXAT I POLIT TERRATZO	2.164,450	115,00 h.		-115,00 h.	6,00		-6,00			0,00	2,00		-2,00	0,3188	0,0000	-0,3188	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €		0,0000	-0,3188	13,50 €	4,78 €	0,00 €	-4,78 €

TOTALS	251,00 h.	0,00 h.	-251,00 h.
--------	-----------	---------	------------

CAPITOL	0311.RP
---------	---------

CAPITOL		0315.RP.GUIXOS																												
		MA D'OBRA																												
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST
03.15.01	M2	ENGUIXAT REGLEJAT VERTICAL	1.979,975	40,00 h.		-40,00 h.	6,00		-6,00			0,00	3,00		-3,00	0,1212	0,0000	-0,1212	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	0,0606	0,0000	-0,0606	13,50 €	2,64 €	0,00 €	-2,64 €
03.15.02	M2	ENGUIXAT BONAVISTA HORIZONTAL	2.196,305	40,01 h.		-40,01 h.	6,00		-6,00			0,00	3,00		-3,00	0,1093	0,0000	-0,1093	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	0,0546	0,0000	-0,0546	13,50 €	2,38 €	0,00 €	-2,38 €
03.15.03	M2	ENGUIXAT REGLEJAT INCLINAT	146,700	5,00 h.		-5,00 h.	6,00		-6,00			0,00	3,00		-3,00	0,2045	0,0000	-0,2045	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	0,1022	0,0000	-0,1022	13,50 €	4,45 €	0,00 €	-4,45 €
03.15.04	M	PROTECCIO ARESTA	154,000	5,00 h.		-5,00 h.	2,00		-2,00			0,00	1,00		-1,00	0,0649	0,0000	-0,0649	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	0,0325	0,0000	-0,0325	13,50 €	1,41 €	0,00 €	-1,41 €
03.15.05	M2	CELRAS CARTO GUIX	904,820	29,99 h.		-29,99 h.	4,00		-4,00			0,00	2,00		-2,00	0,1326	0,0000	-0,1326	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	0,0663	0,0000	-0,0663	13,50 €	2,88 €	0,00 €	-2,88 €
03.15.06	M2	CELRAS PLAQUES ACER	139,940	23,00 h.		-23,00 h.	2,00		-2,00			0,00	1,00		-1,00	0,3287	0,0000	-0,3287	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	0,1644	0,0000	-0,1644	13,50 €	7,15 €	0,00 €	-7,15 €

CAPITOL		0316.RP.ESTUCS EXTERIORS																												
MA D'OBRA																														
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST
03.16.01	M2	MONOCAPA DE MORTER	2.685,830	68.02 h.		-68.02 h.	4,00		-4,00			0,00	2,00		-2,00	0,1013	0,0000	-0,1013	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	0,0506	0,0000	-0,0506	13,50 €	2,20 €	0,00 €	-2,20 €
TOTALS				68.02 h.	0,00 h.	-68.02 h.																								

CAPITOL		0317.RP.AJUDES																															
		MA D'OBRA																															
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST			
03.17.01	UT	AJUDES RAM PALETA	28.000	250,00 h.		-250,00 h.	3,00		-3,00	3,00		-3,00	3,00		-3,00	26.7857	0.0000	-26.7857	15,00 €	26.7857		0.0000		-26.7857	14,00 €	26.7857	0.0000	-26.7857	13,50 €	1.138,39 €	0,00 €	-1.138,39 €	
TOTALS				250,00 h.	0,00 h.	-250,00 h.																											

CAPITOL		0401.O.FUSTERIA EXTERIOR																													
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	MA D'OBRA										RESULTAT COST			
																		COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA		COST MA D'OBRA REAL		
04.01.01	M2	TANCAMENT ALUMINI LACAT BALCONERA CORREDISSA	204,120	36,00 h.		-36,00 h.	4,00		-4,00	2,00		-2,00			0,00	0,7055	0,0000	-0,7055	15,00 €	0,3527	0,0000		-0,3527	14,00 €		0,0000	0,0000	13,50 €	15,52 €	0,00 €	-15,52 €
04.01.02	M2	TANCAMENT ALUMINI LACAT FINESTRA CORREDISSA	159,840	28,00 h.		-28,00 h.	4,00		-4,00	2,00		-2,00			0,00	0,7007	0,0000	-0,7007	15,00 €	0,3504	0,0000		-0,3504	14,00 €		0,0000	0,0000	13,50 €	15,42 €	0,00 €	-15,42 €
04.01.03	M2	TANCAMENT ALUMINI ANODITZAT FINESTRA CORREDISSA	16,560	3,00 h.		-3,00 h.	4,00		-4,00	2,00		-2,00			0,00	0,7246	0,0000	-0,7246	15,00 €	0,3623	0,0000		-0,3623	14,00 €		0,0000	0,0000	13,50 €	15,94 €	0,00 €	-15,94 €
04.01.04	M2	TANCAMENT ALUMINI LACAT FINESTRA BATENT	53,918	10,00 h.		-10,00 h.	4,00		-4,00	2,00		-2,00			0,00	0,7419	0,0000	-0,7419	15,00 €	0,3709	0,0000		-0,3709	14,00 €		0,0000	0,0000	13,50 €	16,32 €	0,00 €	-16,32 €
04.01.05	M2	TANCAMENT ALUMINI LACAT 4 FULLES CORREDISSES	98,905	17,00 h.		-17,00 h.	4,00		-4,00	2,00		-2,00			0,00	0,6875	0,0000	-0,6875	15,00 €	0,3438	0,0000		-0,3438	14,00 €		0,0000	0,0000	13,50 €	15,13 €	0,00 €	-15,13 €
TOTALS					94,00 h.	0,00 h.			-94,00 h.																						

CAPITOL		0402.O.FUSTERIA INTERIOR																												
CODI	UT MEDICIO	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	MA D'OBRA																				
										Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST
04.02.01	M2	PORTA ENTRADA-VIDRE FIXE	69,120	30,00 h		-30,00 h	4,00		-4,00	2,00		-2,00			0,00	1,7361	0,0000	-1,7361	15,00 €	0,8681	0,0000	0,0000	14,00 €		0,0000	0,0000	13,50 €	38,19 €	0,00 €	-38,19 €
04.02.02	M2	PORTA INTERIOR PINTADA	280,800	80,00 h		-80,00 h	4,00		-4,00	2,00		-2,00			0,00	1,1396	0,0000	-1,1396	15,00 €	0,5698	0,0000	0,0000	14,00 €		0,0000	0,0000	13,50 €	25,07 €	0,00 €	-25,07 €
04.01.06	M2	PORTA FUSTA PI PINTAR 2 FULLES BATENTS	11,985	10,00 h		-10,00 h	2,00		-2,00	1,00		-1,00			0,00	1,6688	0,0000	-1,6688	15,00 €	0,8344	0,0000	0,0000	14,00 €		0,0000	0,0000	13,50 €	36,71 €	0,00 €	-36,71 €
04.02.03	M2	PORTA ARMARIS PINTADA	118,440	40,00 h		-40,00 h	4,00		-4,00	2,00		-2,00			0,00	1,3509	0,0000	-1,3509	15,00 €	0,6754	0,0000	0,0000	14,00 €		0,0000	0,0000	13,50 €	29,72 €	0,00 €	-29,72 €
TOTALS				160,00 h	0,00 h	-160,00 h																								

CAPITOL		0403.O.VIDRIERIA																												
		MA D'OBRA																												
CODI	UT MEDICIO	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST
04.03.01	M2	VIDRE MATE DOBLE SANEFA	12,600	6,00 h		-6,00 h	1,00		-1,00	1,00		-1,00	1,00		-1,00	0,4762	0,0000	-0,4762	15,00 €	0,4762	0,0000	-0,4762	14,00 €	0,4762	0,0000	-0,4762	13,50 €	20,24 €	0,00 €	-20,24 €
04.03.02	M2	MIRALL 5MM	35,640	12,00 h		-12,00 h	3,00		-3,00			0,00			0,00	1,0101	0,0000	-1,0101	15,00 €		0,0000	0,0000	15,00 €		0,0000	0,0000	13,50 €	15,15 €	0,00 €	-15,15 €
04.03.03	M2	VIDRE LAMINAR 4+4	14,760	7,00 h		-7,00 h	2,00		-2,00			0,00			0,00	0,9485	0,0000	-0,9485	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €		0,0000	0,0000	13,50 €	14,23 €	0,00 €	-14,23 €
TOTALS				25,00 h	0,00 h	-25,00 h																								

CAPITOL		0404 O.SERRALLERIA																												
		MA D'OBRA																												
CODI	UT	PARTIDA	QUANTITAT	HORES	HORES REALS	RESULTAT HORES	Nº OFICIALS	Nº OFICIALS REALS	RESULTAT Nº OFICIALS	Nº OFICIAL 2a	Nº OFICIALS 2a REALS	RESULTAT Nº OFICIALS 2a	Nº PEONS	Nº PEONS REALS	RESULTAT Nº PEONS	RENDIMENT OFICIALS	RENDIMENT REAL OFICIAL	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL	COST OFICIAL	RENDIMENT OFICIAL 2a	RENDIMENT REAL OFICIAL 2a	RESULTAT RENDIMENT OFICIAL 2	COST OFICIAL 2a	RENDIMENT PEO	RENDIMENT REAL PEO	RESULTAT RENDIMENT PEO	COST PEO	COST MA D'OBRA	COST MA D'OBRA REAL	RESULTAT COST
04.04.01	UT	ARMARI METAL·LIC SERVEI EXTERIOR	10,000	20,00 h.		-20,00 h.	2,00		-2,00			0,00	1,00		-1,00	4,0000	0,0000	-0,0000	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	2,0000	0,0000	-2,0000	13,50 €	87,00 €	0,00 €	-87,00 €
04.04.02	M	BARANA EXTERIOR INOX	177,200	30,00 h.		-30,00 h.	4,00		-4,00			0,00	2,00		-2,00	0,6772	0,0000	-0,6772	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	0,3386	0,0000	-0,3386	13,50 €	14,73 €	0,00 €	-14,73 €
04.04.03	M	PASSAMA BARANA	64,800	11,00 h.		-11,00 h.	4,00		-4,00			0,00	2,00		-2,00	0,6790	0,0000	-0,6790	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	0,3395	0,0000	-0,3395	13,50 €	14,77 €	0,00 €	-14,77 €
04.04.04	M	BARANA INTERIOR INOX	19,200	4,00 h.		-4,00 h.	4,00		-4,00			0,00	2,00		-2,00	0,8333	0,0000	-0,8333	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	0,4167	0,0000	-0,4167	13,50 €	18,12 €	0,00 €	-18,12 €
04.04.05	M2	PERSIANA LLIBRET ALUMINI LACAT 125MM	184,800	40,00 h.		-40,00 h.	3,00		-3,00			0,00	2,00		-2,00	0,6494	0,0000	-0,6494	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	0,4329	0,0000	-0,4329	13,50 €	15,59 €	0,00 €	-15,59 €
04.04.06	M2	PERSIANA LLIBRET ALUMINI LACAT 100MM	55,965	13,00 h.		-13,00 h.	3,00		-3,00			0,00	2,00		-2,00	0,6669	0,0000	-0,6669	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	0,4645	0,0000	-0,4645	13,50 €	16,72 €	0,00 €	-16,72 €
04.04.07	M2	GELOSIA GALVANITZADA LAMEL·LES ORIENTABLES	15,000	7,00 h.		-7,00 h.	2,00		-2,00			0,00	1,00		-1,00	0,9333	0,0000	-0,9333	15,00 €		0,0000	0,0000	14,00 €	0,4667	0,0000	-0,4667	13,50 €	20,30 €	0,00 €	-20,30 €

[illegible]