

WBS	Nombre	Inicio	Fin	Obra	Duración	Retraso	Coste	Asignado a
1	Revisió i preparació	ene 12	ene 13	2d	2d		0	
2	01-Xassís	ene 14	feb 13	23d	23d	13d	0	
2.1	Sol·licitud material	ene 14	feb 3	15d	15d	2d	0	
2.2	Muntatge	feb 4	feb 10	5d	5d	2d	0	
2.3	Comprovacions de mides, sorrejat	feb 11	feb 13	3d	3d		0	
3	02-Empenyedors	ene 14	feb 5	17d	17d	19d	0	
3.1	Sol·licitud material empenyedors	ene 14	feb 3	15d	15d	21d	0	
3.2	Muntatge empenyedors	feb 4	feb 5	2d	2d	19d	0	
4	03/04-Talladors i tolva	ene 14	feb 13	25d	23d	13d	0	
4.1	Sol·licitud peces de xapa grand simensions	ene 14	feb 10	20d	20d	2d	0	
4.2	Muntatge tolva	feb 11	feb 12	2d	2d	1d	0	
4.3	Muntatge talladors	feb 11	feb 13	3d	3d		0	
5	05-Transmissió	ene 14	feb 18	48d	26d	10d	0	
5.1	Sol·licitud material brut	ene 14	feb 3	15d	15d	5d	0	
5.2	Sol·licitud pinyons	ene 14	ene 19	4d	4d	19d	0	
5.3	Sol·licitud motorreductor	ene 14	feb 16	24d	24d		0	
5.4	Fabricació peces	feb 4	feb 6	3d	3d	5d	0	
5.5	Muntatge transmissió	feb 17	feb 18	2d	2d		0	
6	06-Dosificadora	ene 14	feb 4	16d	16d	20d	0	
6.1	Sol·licitud material dosificadora	ene 14	feb 3	15d	15d	8d	0	
6.2	Muntatge dosificadora	feb 4	feb 4	1d	1d	7d	0	
7	07-Cinta	ene 14	feb 24	34d	30d	6d	0	
7.1	Sol·licitud cinta	ene 14	feb 24	30d	30d		0	
7.2	Sol·licitud pinyons	ene 14	ene 19	4d	4d	32d	0	
7.3	Muntatge en conjunt	feb 24	feb 24	N/A	N/A		0	
8	08-Proteccions	feb 11	feb 11	1d	1d	15d	0	
8.1	Foradar proteccions per muntar	feb 11	feb 11	1d	1d	2d	0	
9	Unió dels diferents conjunts	feb 25	feb 26	2d	2d		0	
10	09-Equipament elèctric	feb 18	feb 27	8d	8d	3d	0	
10.1	Sol·licitud de material	feb 18	feb 26	7d	7d		0	
10.2	Muntatge material elèctric	feb 27	feb 27	1d	1d		0	
11	10-Posada en marxa, comprovacions	mar 2	mar 4	3d	3d		0	

Nombre	Obra	feb 2009							mar 2009		
		Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Sema...	
Revisió i preparació	2d	[Gantt bar]									
01-Xassis	23d	[Gantt bar]									
Sol·licitud material	15d	[Gantt bar]									
Muntatge	5d	[Gantt bar]									
Comprovacions de mides, sorrejat	3d	[Gantt bar]									
02-Empenyedors	17d	[Gantt bar]									
Sol·licitud material empenyedors	15d	[Gantt bar]									
Muntatge empenyedors	2d	[Gantt bar]									
03/04-Talladors i tolva	25d	[Gantt bar]									
Sol·licitud peces de xapa grand dimensions	20d	[Gantt bar]									
Muntatge tolva	2d	[Gantt bar]									
Muntatge talladors	3d	[Gantt bar]									
05-Transmissió	48d	[Gantt bar]									
Sol·licitud material brut	15d	[Gantt bar]									
Sol·licitud pinyons	4d	[Gantt bar]									
Sol·licitud motorreductor	24d	[Gantt bar]									
fabricació peces	3d	[Gantt bar]									
Muntatge transmissió	2d	[Gantt bar]									
06-Dosificadora	16d	[Gantt bar]									
Sol·licitud material dosificadora	15d	[Gantt bar]									
Muntatge dosificadora	1d	[Gantt bar]									
07-Cinta	34d	[Gantt bar]									
Sol·licitud cinta	30d	[Gantt bar]									
Sol·licitud pinyons	4d	[Gantt bar]									
Muntatge en conjunt		[Gantt bar]									
08-Proteccions	1d	[Gantt bar]									
Foradar proteccions per muntar	1d	[Gantt bar]									
Unió dels diferents conjunts	2d	[Gantt bar]									
09-Equipament elèctric	8d	[Gantt bar]									
Sol·licitud de material	7d	[Gantt bar]									
Muntatge material elèctric	1d	[Gantt bar]									
10-Posada en marxa, comprovacions	3d	[Gantt bar]									